



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jln. Tengkwang No. 1, Telp. (0541) 275666
Fax. No. (0541) 275997, Kotak Pos No. 107
S A M A R I N D A

REKAPITULASI PROGRESS

PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO
LOKASI : KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

No. Kontrak : 000.3.3/917.b/CK-VI/2024		PERIODE PELAKSANAAN			PERIODE		
Tanggal Kontrak : 04 Juni 2024		START	FINISH		DURASI	Minggu Ke : 17 (Tujuh Belas)	
Nilai Kontrak : Rp. 187.359.389.000,00,-		24 September 2024	30 September 2024		7 HARI	Tanggal : 24 September - 30 September 2024	
No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA KONTRAK AWAL (Rp)	JUMLAH HARGA ADD-01 (Rp)	BOBOT %	Prestasi Pekerjaan		
					s/d Minggu	Minggu	s/d Minggu
					Lalu	Ini	Ini
I	PEKERJAAN PERSIAPAN & STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG						
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN			0,129	0,118	-	0,118
2.	PEKERJAAN CUT & FILL			0,097	0,028	-	0,028
3.	PEKERJAAN TANAH			0,156	0,031	-	0,031
4.	PEKERJAAN STRUKTUR DPT, DRAINASE, JALAN LINGKUNGAN			2,500	0,765	0,042	0,807
5.	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE			1,533	0,400	-	0,400
6.	PEKERJAAN BANGUNAN BIOFILL (14 x 7 meter)			1,698	-	-	-
7.	PEKERJAAN GROUND WATER TANK (4,5 x 4,5 X 3 meter)			0,500	0,047	0,017	0,064
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG JANTUNG						
1.	PEKERJAAN ARSITEKTUR BASEMENT			1,048	0,665	0,010	0,676
2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1			4,230	1,667	0,207	1,874
3.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2			5,099	3,231	0,118	3,349
4.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3			4,899	2,796	0,110	2,906
5.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4			5,065	2,803	0,320	3,123
6.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5			4,775	2,419	0,295	2,713
7.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6			4,864	2,156	0,291	2,446
8.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7			4,355	1,314	0,289	1,603
9.	PEKERJAAN ARSITEKTUR ROOF TOP			0,565	0,107	0,020	0,127
10.	PEKERJAAN PASAD ACP			4,372	-	-	-
11.	PEKERJAAN KANOPY DAN RAILING TANGGA			0,603	-	-	-
12.	PEKERJAAN LANDSCAPE			0,108	-	-	-
III	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING & GAS MEDIK						
1.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAM			3,113	-	-	-
3.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG			0,779	-	-	-
4.	PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER			4,011	-	-	-
5.	PEMASANGAN LAMPU DAN STOP KONTAK			1,428	0,522	-	0,522
6.	PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY			0,846	0,386	0,015	0,401
7.	PEKERJAAN PEMASANGAN AC			11,735	4,594	0,523	5,117
8.	SARANA TRANSPORTASI DALAM GEDUNG (LIFT & RANGKA BAJA SEPARATOR)			3,389	1,507	0,853	2,361
9.	PEKERJAAN CCTV			1,215	0,042	-	0,042
10.	DESAIN SPEAKER			0,273	0,100	-	0,100
11.	PENGADAAN DAN PENGINSTALAN WIFI			0,121	0,011	-	0,011
12.	PEKERJAAN PABX			0,513	0,053	-	0,053
13.	PEKERJAAN FIRE ALARM / ALAT DETEKSI KEBAKARAN			0,597	0,145	-	0,145
14.	HYDRANT			3,288	1,683	-	1,683
15.	SPRINKLER			1,231	0,567	-	0,567
16.	PEKERJAAN GAS MEDIS			3,058	0,466	0,005	0,471
17.	PEKERJAAN NURSE CALL			4,050	-	0,176	0,176
18.	PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE			2,251	0,307	-	0,307
20.	PEKERJAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)			0,331	-	-	-
21.	PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR			0,137	-	-	-
22.	PEKERJAAN GENERATOR			6,802	-	-	-
23.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO			0,801	-	-	-
24.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL			1,635	-	-	-
25.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR			0,361	-	-	-
26.	AIR BERSIH			1,036	0,033	0,009	0,042
27.	AIR KOTOR / AIR BEKAS			0,356	0,248	-	0,248
28.	AIR HUJAN			0,048	-	-	-
	JUMLAH I+II+III			100,000	29,211	3,299	32,510
	PPn 11%				RENCANA	%	38,508
	JUMLAH TOTAL				REALISASI	%	32,510
	JUMLAH DIBULATKAN				DEVIASI (+/-)	%	(5,999)

Balikpapan, 28 Oktober 2024

DIKETAHUI OLEH
PENGADMINISTRASIAN TEKNIK
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Diperiksa Oleh :
Konsultan Supervisi

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
TCA - SPT, KSO

NAMA
Jabatan

NAMA
Jabatan